

8	REALIZZAZIONE DI NUOVA SALA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "FANTINI" DI GODO	CIG LAVORI	9585147986	Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2	€ 440.000,00 INVESTIMENTO PNRR – Amministrazione titolare: Ministero dell'Istruzione – Assegnazione risorse con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19- Accordo concessione firmato il 12/08/2022 (PG Comune n. 11875 del 07/09/2022 firmato anche da Ministero) Aggiunti 40.000 e con FOI 2023	€ 1.175,90	€ 441.775,90 IVA compresa	Arch. Fabrizio Sermonesi	Pubblicazione avviso	14/04/2023 – pubblicazione bando di gara aperta da parte della CUC Cervia e Comuni associati per affidamento lavori	Accordo concessione firmato il 12/08/2022-06/09/2022 aggiudicazione lavori entro 31/08/2023 (come da firma addendum alla concessione)	Aggiudicazione appalto lavori era da fare entro il 31/08/2023 ed è stato effettuato in data 19/06/2023 -Contratto stipulato il 18/09/2023 -Termine lavori era da fare entro il 31/12/2025 ed è stato effettuato il 30/12/2024 - Collaudo statico del 14/03/2025	-Determina di aggiudicazione lavori n.249 del 19/06/2023 -Contratto stipulato il 18/09/2023 -Avvio dei lavori effettuato il 25/09/2023 e si prevede la conclusione entro il 22/05/2024 -Variante con determina n. 188 del 26/04/2024 successivamente modificata con determina n. 297 del 27/06/2024 e nuovo termine per ultimazione lavori al 27/09/2024 - Variante con determina n. 465 del 27/09/2024 in rettifica della det. 188/2024 e nuovo termine ultimazione lavori al 31/12/2024 - Affidamento fornitura e posa di pensiline metalliche con determina n. 654 del 11/12/2024 - Conclusione dei lavori il 30/12/2024 - Certificato di collaudo statico emesso il 14/03/2025 - Determinazione di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione n. 203 del 06/05/2025	- determina di aggiudicazione entro il 31/08/2023-FATTO - verbale di consegna dei lavori entro il 30/11/2023-FATTO - verbale di ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025-FATTO - certificato di collaudo entro il 30/06/2026-FATTO
		CUP	B88H22000000006						Aggiudicazione	Determina di aggiudicazione n. 249 del 19/06/2023				
		CUI	L00246880397202200009						Contratto	Rep. 5940 del 18/09/2023 - Reg. Ag. Entrate - Telematico – nr. 9552 del 18/09/2023 Serie 1T Variante non sostanziale di lavorazioni integrative con determina Comune di Russi n. 188 del 26/04/2024, n. 297 del 27/06/2024 e n. 465 del 27/09/2024 Atto di sottomissione Rep. 5995 del 10/02/2025 (reg. Ag. Entrate - Telematico – Serie: 1T Numero: 1325 del 10/02/2025)				
		COD. INV.							Realizzazione	Delibera di G. C. n. 45 del 06/04/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori				
		NOTA BENE												

9	REALIZZAZIONE DI NUOVO SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE CON NUOVA COSTRUZIONE ADIACENTE ALL'ASILO COMUNALE NIDO "BABINI" DI RUSSI"	CIG LAVORI	95853755AE	Missione 4 Componente1 Investimento 1.1	€ 358.875,00 INVESTIMENTO PNRR – Amministrazione titolare: Ministero dell'istruzione – Assegnazione risorse con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 (scioglimento riserve Decreto stesso direttore 26 ottobre 2022 n. 74) -Accordo concessione firmato il 16/11/2022 (PG Comune n. 15660 del 16/11/2022) Aggiunti 32.625,00 e con FOI 2023	€ 7.973,66	€ 366.848,66 IVA compresa (importo lavori con Iva al 10 % sui lavori e Iva al 22 % su spese tecniche)	Arch. Fabrizio Sermonesi	Pubblicazione avviso	14/04/2023 – trasmissione della lettera invito, da parte della CUC Cervia e Comuni associati, alle ditte che hanno manifestato interesse nell'indagine svolta con pubblicazione avviso dal 18/01/2023 al 02/02/2023	Accordo concessione firmato il 16/11/2022 aggiudicazione lavori entro 20/06/2023 (come da firma II addendum alla concessione del 31/05/2023)	Aggiudicazione appalto lavori era da fare entro il 20/06/2023 ed è stata effettuata in data 31/05/2023- Contratto stipulato il 18/09/2023 -Termine lavori era da fare entro il 31/12/2025 ed è stato effettuato il 30/12/2024 Agibilità provvisoria con determina n. 15 del 14/01/2025 - Collaudo statico del 08/01/2025	-Determina di aggiudicazione lavori n.232 del 31/05/2023 -Contratto stipulato il 18/09/2023 -Avvio dei lavori effettuato il 30/10/2023 e si prevede la conclusione entro il 26/07/2024 - Variante con determina n. 192 del 02/05/2024 e nuovo termine per ultimazione lavori al 27/09/2024 - Variante con determina n. 466 del 27/09/2024 in rettifica della det. 192/2024 e nuovo termine ultimazione lavori al 31/12/2024 - Affidamento fornitura e posa di pensiline metalliche con determina n. 749 del 30/12/2024 - Conclusione dei lavori il 30/12/2024 - Certificato di collaudo statico emesso il giorno 08/01/2025 - Determinazione di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione n. 205 del 06/05/2025	- determina di aggiudicazione entro il 20/06/2023-FATTO - verbale di consegna dei lavori entro il 30/11/2023-FATTO - verbale di ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025-FATTO - certificato di collaudo entro il 30/06/2026 - FATTO
		CUP	B85E22000000006						Aggiudicazione	Determina n. 232 del 31/05/2023 a C.E.A.R. SOC.COOP. CONS. con sede legale a Ravenna Via Valle Bartina n. 13/C P IVA 00203980396				
		CUI	L00246880397202200010						Contratto	Rep. 5938 del 18/09/2023 - Reg. Ag. Entrate - Telematico – nr. 9550 del 18/09/2023 Serie 1T Variante non sostanziale di lavorazioni integrative con determina Comune di Russi n. 192 del 02/05/2024 e n. 466 del 27/09/2024 Atto di sottomissione Rep. 5993 del 10/02/2025 (reg. Ag. Entrate - Telematico – Serie: 1T Numero: 1322 del 10/02/2025)				
		COD. INV.							Realizzazione	Delibera di G. C. n. 50 del 06/04/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori				
		NOTA BENE												

10	“REALIZZAZIONE DI NUOVO SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE, CON NUOVA COSTRUZIONE ADIACENTE ALLA SCUOLA D'INFANZIA STATALE “AQUILONE” DI GODO”,	CIG LAVORI	9585508370	Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1	€ 358.857,00 IVA compresa INVESTIMENTO PNRR – Amministrazione titolare: Ministero dell'Istruzione – Assegnazione risorse con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 (scioglimento riserve Decreto stesso direttore 26 ottobre 2022 n. 74) -Accordo concessione firmato il 16/11/2022 (PG Comune n. 15661 del 16/11/2022) Aggiunti 32.625,00 e con FOI 2023	€ 8.724,10	€ 367.599,10 IVA compresa (importo lavori con Iva al 10 % sui lavori e Iva al 22 % su spese tecniche)	Arch. Fabrizio Sermonesi	Pubblicazione avviso	14/04/2023 – pubblicazione bando di gara aperta da parte della CUC Cervia e Comuni associati per affidamento lavori	Accordo concessione firmato il 16/11/2022 aggiudicazione lavori entro 20/06/2023 (come da firma II addendum alla concessione del 31/05/2023)	Aggiudicazione appalto lavori era da fare entro il 20/06/2023 ed è stato effettuato in data 31/05/2023 -Contratto stipulato il 18/09/2023 -Termine lavori era da fare entro il 31/12/2024 ed è stato effettuato il 30/12/2024 Agibilità provvisoria con determina n. 11 del 13/01/2025 - Collaudo statico del 02/01/2025	-Determina di aggiudicazione lavori n.231 del 31/05/2023 -Contratto stipulato il 18/09/2023 -Avvio dei lavori effettuato il 25/09/2023 e si prevede la conclusione entro il 22/05/2024 - Variante con determina n. 187 del 26/04/2024 e nuovo termine per ultimazione lavori al 27/09/2024 - Variante con determina n. 464 del 27/09/2024 in rettifica della det. 187/2024 e nuovo termine ultimazione lavori al 31/12/2024 - Affidamento fornitura e posa di pensiline metalliche con determina n. 654 del 11/12/2024 - Conclusione dei lavori il 30/12/2024 - Certificato di collaudo statico emesso il giorno 02/01/2025 - Determinazione di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione n. 204 del 06/05/2025	- determina di aggiudicazione entro il 20/06/2023-FATTO - verbale di consegna dei lavori entro il 30/11/2023-FATTO - verbale di ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025-FATTO - certificato di collaudo entro il 30/06/2026-FATTO
		CUP	B85E22000010006						Aggiudicazione	Determina n. 231 del 31/05/2023 a C.E.A.R. SOC.COOP. CONS. con sede legale a Ravenna Via Valle Bartina n. 13/C P IVA 00203980396				
		CUI	L00246880397202200011						Contratto	Rep. 5939 del 18/09/2023 – Reg. Ag. Entrate – Telematico – nr. 9551 del 18/09/2023 Serie 1T Variante non sostanziale di lavorazioni integrative con determina Comune di Russi n. 187 del 26/04/2024 e n. 464 del 27/09/2024 Atto di sottomissione Rep. 5994 del 10/02/2025 (reg. Ag. Entrate - Telematico – Serie: 1T Numero: 1324 del 10/02/2025)				
		COD. INV.							Realizzazione	Delibera di G. C. n. 49 del 06/04/2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori				
		NOTA BENE												

	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ASILO NIDO	CIG LAVORI	9805628435	Missione 4	€ 121.000,00 Confluito PNRR con Decreto D.A.I.T. 31/03/2021 e Decreto Interdipartimentale del			Arch. Fabrizio	Pubblicazione avviso	Affidamento diretto, senza procedura pubblica	Accordo concessione firmato il 16/11/2022 aggiudicazione lavori entro	Avvio dei lavori effettuato il 26/07/2023 e si prevede la conclusione entro il 20/04/2024 -Contratto stipulato	- Determina di aggiudicazione lavori n. 233 del 31/05/2023 – contratto stipulato il 20/07/2023 -avvio dei lavori effettuato il 26/07/2023 e si prevede la conclusione entro il 20/04/2024 - Variante con determina n. 186 del 26/04/2024 e nuovo termine per ultimazione lavori al 27/09/2024	- determina di aggiudicazione entro il 20/06/2023-FATTO - verbale di consegna dei lavori entro il 30/11/2023-FATTO
		CUP	B81B21001400001						Aggiudicazione	Determina n. 233 del 31/05/2023 a Impresa Edile PEZZI DAVIDE con sede legale in Via Vecchia Godo n°69, 48026 Godo di Russi (RA), C.F. PZZDVD56E24H642H – P.IVA 00861760395				

11	A.P.BAHINI DI RUSSI (Intervento finanziato con L. 160/2019Art. 1 c. 59 e ss.)	CUI	No (imponibile < 100.000,00 €)	Componente 1 Investimento 1.1	22/09/2023 (Amministrazione Titolare: Ministero Istruzione) Aggiunti 11.000,00 con FOI 2023		121.000,00 IVA compresa	Sermonesi	Contratto	Rep. 5932 del 20/07/2023 (reg. Ag. Entrate - Telematico – Serie: 1T Numero: 7806 del 20/07/2023) Variante non sostanziale di lavorazioni integrative con determina Comune di Russi n. 186 del 26/04/2024 e n. 469 del 27/09/2024 Atto di sottomissione Rep. 5984 del 02/12/2024 (reg. Ag. Entrate - Telematico – Serie: 1T Numero: 13441 del 02/12/2024)	20/06/2023 (come da firma II addendum alla concessione del 31/05/2023)	il 20/07/2023 -Termine lavori era da fare entro il 31/12/2025 ed è stato effettuato il 30/12/2024 - Collaudo statico del 25/02/2025	-Variante con determina n. 469 del 27/09/2024 in rettifica della det. 186/2024 e nuovo termine ultimazione lavori al 31/12/2024 -Conclusione dei lavori il 30/12/2024 - Certificato di collaudo statico emesso il giorno 25/02/2025 - Determinazione di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione n. 230 del 21/05/2025	verbale di ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025-FATTO - certificato di collaudo entro il 30/06/2026-FATTO
		COD. INV.							Realizzazione	Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 04/05/2023 Avvio lavori effettuata il 26/07/2023				

NOTA BENE

12	RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI RUSSI (L. 160/2019 Art. 1 c. 29 e ss.)	CIG	A00B2C4677	Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2	QUESTO PROGETTO NON VERRA' PIU' AGGIORNATO IN QUANTO NON E' PIU' FINANZIATO NELL'AMBITO PNRR (ultimo aggiornamento 02/05/2024) € 90.000,00 prima confluuto PNRR (Art. 1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreto MINT 30 gennaio 2020 e poi fuori dai finanziamenti PNRR con D.L. 19/2024 convertito in Legge con L. 56/2024	€ 90.000,00 IVA compresa (importo lavori con Iva al 10 % e Iva al 22 % su spese tecniche)	Ing. Silvia Bagnaresi	Pubblicazione avviso	Procedura con affidamento diretto mediante richiesta di n. 3 preventivi mediante PEC (prot. 13147 del 06/09/2023)	Avvio lavori entro 15/09/2023 (L. 160/2019 Art. 1 commi 29 e ss.)	verbale di consegna lavori del 14/09/2023 e si prevede la conclusione entro il 26/02/2024 e comunque entro il 31/12/2024	-Determina di aggiudicazione lavori n. 390 del 06/09/2023 -Contratto Rep. 5941 del 19/12/2023 (scrittura privata – registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma del D.P.R. 26/04/86 n. 131) -Avvio dei lavori effettuato il 14/09/2023 e sospensione il 29/09/2023 - Ripresa dei lavori il 19/02/2024	non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero Interno Da indicazioni operative i lavori dovranno essere terminati entro il 31/12/2024
		CUP	B84E2300060006					Aggiudicazione	Determina n. 390 del 14/09/2023				
		CUI	No (imponibile < 100.000,00 €)					Contratto	Rep. 5941 del 19/12/2023 (scrittura privata – registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma del D.P.R. 26/04/86 n. 131)				
		CLP	MWBDAP#%SW#BDAP%\$10854					Realizzazione	Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 07/09/2023 Avvio lavori effettuata il 14/09/2023				

13	INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI VIA XVII NOVEMBRE	CIG		Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2	QUESTO PROGETTO NON VERRA' PIU' AGGIORNATO IN QUANTO NON E' PIU' FINANZIATO NELL'AMBITO PNRR (ultimo aggiornamento 02/05/2024) € 90.000,00 confluuto PNRR (Art. 1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Decreti MINT 30 gennaio 2020 e poi fuori dai finanziamenti PNRR con D.L. 19/2024 convertito in Legge con L. 56/2024		€ 90.000,00 IVA compresa (importo lavori con Iva al 10 % e Iva al 22 % su spese tecniche)	Ing. Silvia Bagnaresi	Pubblicazione avviso		Aggiudicazione lavori entro 15/09/2024 (L. 160/2019 Art. 1 commi 29 e ss.) modificata con D.L. 19/2024 (Legge di conversione 56/2024)			non definito in quanto progetto confluito e senza specifico accordo di concessione con Ministero Interno Da indicazioni operative i lavori dovranno essere terminati entro il 31/12/2025
		CUP	B82C23000840006						Aggiudicazione					
		CUI	No (imponibile < 100.000,00 €)						Contratto					
		CLP	MWBDAP#647963						Realizzazione					

14	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE NEI TRATTI ALLAGATI CON BONIFICA LOCALIZZATA DEI CEDIMENTI DEL SOTTOFONDO STRADALE NEL COMUNE DI RUSSI	CIG	B7717217F5	Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1A	€ 500.000,00 INVESTIMENTO PNRR – Amministrazione titolare: Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche – Assegnazione risorse con Ordinanze n. 33 e n. 35 del 2024		€ 500.000,00 IVA compresa	Arch. Fabrizio Sermonesi	Pubblicazione avviso	Affidamento diretto ai sensi dell'art 2, comma 4 dell'Ordinanza n. 35 del 25 settembre 2024 che rinvia al quadro derogatorio dell'art. 3 dell'ordinanza n. 13/2023, in deroga alle disposizioni di cui all'art 50 comma 1 lett. c)	Aggiudicazione lavori entro 30/06/2025 Contratto stipulato il 27/08/2025 Avvio dei lavori effettuato il 29/09/2025 e si prevede la conclusione entro il 27/05/2026 Esecuzione entro il 30/06/2026 di interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un certo numero di km individuati dalle ordinanze del Commissario straordinario	-Aggiudicazione appalto lavori era da fare entro il 30/06/2025 ed è stato effettuato in data 27/06/2025	-Determina di aggiudicazione lavori n.306 del 27/06/2025 -Contratto stipulato il 27/08/2025 -Avvio dei lavori effettuato il 29/09/2025 e si prevede la conclusione entro il 27/05/2026	- determina di aggiudicazione entro il 30/06/2025-FATTO - realizzazione di di ripristino della rete dei trasporti, per un certo numero di km individuati dalle ordinanze del Commissario straordinario entro il 30/06/2026
		CUP	B87H24004710001						Aggiudicazione	Determina di aggiudicazione n. 306 del 27/06/2025				
		CUI	L00246880397202500001						Contratto	Rep. 6009 del 27/08/2025 - Reg. Ag. Entrate - Telematico – nr. 9269 del 27/08/2025 Serie 1T				
		CLP	ER-UBIS-000483						Realizzazione	Delibera di G. C. n. 62 del 26/06/2025 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori				

in giallo tutte le parti modificate, anche solo in parte, rispetto all'invio del 09/09/2025

		CIG							Pubblicazione avviso					
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

1D	1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi	CUP	B81F22001230006	Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	€ 14.000,00		€ 14.000,00	Dott. Piera Ghirardini	Aggiudicazione	02/08/2022 - Decreto n. 25 - 2 / 2022 – PNRR (Comune di Russi - Protocollo n. 10297/2022 del 02/08/2022)	Concluso		Caricamento in PaDigitale2026 della Determina num. 636 DEL 10/12/2020	Finanziamento liquidato prot. 19050 del 6/12/2024 Essendo "già avviato" non c'è contrattualizzazione ma solo realizzazione. Scadenza originale realizzazione: 29/05/2023. Proroga contrattualizzazione dal 29/05/2023 al 28/06/2023 come da prot. 6535/2023 (30 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 26/10/2023 con decreto 92/2023 (120 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 23/02/2024 con decreto alluvione 89/2023 (120 giorni). Proroga realizzazione al 24/03/2024 come da prot. 3099/2024 (30 giorni). Proroga realizzazione al 23/05/2024 come da prot. 4519/2024 (60 giorni). Realizzazione conclusa il 16/04/2024. Richiesta 00162699 del DTD: non risulta ancora attivo il protocollo Open Id Connect. Realizzazione conclusa il 16/04/2024. Richiesta erogazione finanziamento con prot. 7607/2024
		CUI							Contratto	DET. N° 636 DEL 10/12/2020				
		COD. INV.							Realizzazione	Conclusa				

NOTA BENE INTEGRAZIONE CIE (Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse Proprie) .

2D	1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 5 servizi	CIG		M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationE	€ 155.234,00		€ 155.234,00	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza portale) Entro il 30/09/2025		Caricamento in PaDigitale2026 delle Determine num. 33 DEL 05/02/2024 e num.32 del 05/02/2024	Realizzazione conclusa il 24/09/2025 e richiesta l'erogazione del finanziamento che risulta in liquidazione (PROT. 17528/2025). Proroga realizzazione al 30/09/2025 ottenuta con prot. 2955 del 25/02/2025. Scadenza originale contrattualizzazione: 16/06/2023. Proroga contrattualizzazione al 16/07/2023 ottenuta con prot. 7506/2023 (30 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 14/09/2023 con decreto 123/2023 (60 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al 12/01/2024 con decreto alluvione 89/2023 (120 giorni). Contrattualizzazione eseguita il 07/02/2024 Data conclusione attività Entro il 01/07/2025
		CUP	B81F22001510006						Aggiudicazione	19/09/2022 - Decreto n. 32 - 2 / 2022 - PNRR Comune di Russi - Protocollo n. 12426/2022 del 20/09/2022				
		CUI							Contratto	DET. 32 DEL 05/02/2024 E DET. 33 DEL 05/02/2024				
		COD. INV.							Realizzazione	Conclusa				

NOTA BENE

3D	1.4.3 - Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 26 servizi	CIG		“Misura 1.4.3 APP IO” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”	€ 8.918,00		€ 8.918,00	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Concluso		Concluso	Finanziamento liquidato prot. 1534/2025. In data 10/04/2024 inviata candidatura e con ns protocollo 6044/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvenuta candidatura. In attesa di emissione del decreto di finanziamento. IN DATA 29/11/2023 RINUNCIA Data conclusione caricamento contratti entro il 29/03/2024 Data conclusione attività Entro il 24/11/2024 Scadenza originale contrattualizzazione: 01/05/2023. Proroga contrattualizzazione di 10 giorni dal 01/05/2023 usata per un solo giorno (1 giorno). Proroga contrattualizzazione dal 02/05/2023 al 02/08/2023 come da prot. 6535/2023 (92 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione ai con decreto 92/2023 (120 giorni). Proroga tecnica contrattualizzazione al con decreto alluvione 89/2023 (120 giorni). Contrattualizzazione realizzata il 17/07/2024. IL PROGETTO E' IN VERIFICA (CHIUSO IL 22/10/2024). Richiesto erogazione di finanziamento prot. 18559 del 29/11/2024.
		CUP	B81F22002650006						Aggiudicazione					
		CUI							Contratto	Procedura conclusa				
		COD. INV.							Realizzazione	Conclusa				

NOTA BENE in giallo tutte le parti modificate, anche solo in parte, rispetto all'invio del 06/11/2023

		CIG							Pubblicazione avviso					Finanziamento liquidato prot. 6930/2025.
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	---

4D	Notifiche Digitali - 1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi	CUP	B81F22004140006	M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	€ 32.589,00		€ 32.589,00	Dott. Piera Ghirardini	Aggiudicazione	Decreto n. 131 - 2 / 2022 – PNRR (Comune di Russi - Protocollo n. 115/2023 del 04/01/2023)	Data conclusione attività (scadenza portale) Entro il 01/07/2025			Procedura da avviare	Proroga realizzazione al 01/07/2025 ottenuta con prot. 20257/2024 in data 30/12/2024
		CUI							Contratto	Procedura conclusa					
		COD. INV.							Realizzazione	Avviata					

NOTA BENE

5D	1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO - acquisto di 56 servizi	CIG		Misura 1.4.3 PagoPA' COMUNI (settembre 2022) - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	€ 47.992,00		€ 47.992,00	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Conclusa		Procedura conclusa	Finanziamento liquidato con prot. 1539/2025.
		CUP	B81F22002520006						Aggiudicazione	Decreto n. 127 - 2 2022 - PNRR – 2023 (Comune di Russi prot. 3790 – 15/03/2023)				
		CUI							Contratto	conclusa				
		COD. INV.							Realizzazione	conclusa				

NOTA BENE

6D	1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	CIG		1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	€ 115.064,00		€ 115.064,00	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Rinuncia alla candidatura		Decreto DI RINUNCIA CANDIDATURA come da prot. 14729/2024.
		CUP	B81C22002590006						Aggiudicazione	Decreto n. 85 - 5/2022 - PNRR – 2023 – Finestra 5			
		CUI							Contratto				
		COD. INV.							Realizzazione				

NOTA BENE

7D	1.3.1 - PDND	CIG		Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA"	€ 20.344,00		€ 20.344,00	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Conclusa		Procedura conclusa	Finanziamento liquidato con prot. 20277 del 30/12/2024
		CUP	B51F22008400006						Aggiudicazione	Decreto n. 152 - 2 / 2022 - PNRR – 2023 - Finestra 2 (Prot. Comune di Russi 4158/2023)				
		CUI							Contratto	conclusa				
		COD. INV.							Realizzazione	conclusa				

NOTA BENE

8D	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA MEPA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO PA DIGITALE 2026 NEXT GENERATION EUPNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR MIC1 - INVESTIMENTO 1.4: "SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI" - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI.	CIG	SMART CIG Z673CADB55	FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI.	€ 3928,40 (Decreto n. 18/2023 – PNC della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per la trasformazione digitale con il quale vengono DEFINITE LE risorse da assegnare ai Comuni per l'integrazione nell'ANPR delle Liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967,, n. 223 per la realizzazione dell'intervento PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR MIC1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - Finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR)		3416,00 IVA COMRPESA (2800 + IVA)	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso			concluso	concluso	
		CUP	B81F23000880001						Aggiudicazione	determina di affidamento diretto mediante procedura MEPA n. 434 del 5/10/2023				
		CUI							Contratto	concluso				
		COD. INV.							Realizzazione	conclusa				

NOTA BENE

9D	2.2.3 SUAP e SUE _ SUAP	CIG		- Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2. - Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)		€ 8.132,73	€ 8.132,73	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza portale entro il 01/12/2025)	Procedura da avviare	Contrattualizzazione realizzata il 27/05/2025. Emesso decreto di finanziamento prot. 19130 del 09/12/2024. Contrattualizzazione da avviare entro il 4/06/2025 Candidatura inviata in data 23/09/2024 codice identificativo della candidatura 95581. Inserimento CUP B81F24000410006. Decreto di finanziamento in emissione.
		CUP	B81F24000410006						Aggiudicazione				
		CUI							Contratto	Concluso			
		COD. INV.							Realizzazione	Procedura da avviare			

NOTA BENE

10D	1.4.4 ANSC	CIG		Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)	€ 8.979,20		€ 8.979,20	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza portale entro il 16/12/2025)	Procedura da avviare	Contrattualizzazione realizzata il 19/06/2025. Emesso decreto di finanziamento prot. 5223 del 01/04/2025.Inserimento CUP B51F24007860006. Decreto di finanziamento in emissione. Candidatura inviata in data 25/09/2024 _codice identificativo della candidatura 96730.
		CUP							Aggiudicazione				
		CUI							Contratto	Concluso			
		COD. INV.							Realizzazione	Procedura da avviare			

NOTA BENE

11D	1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD (SETTEMBRE 2024)	CIG		1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (SETTEMBRE 2024)* - MIC1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	€ 101.208,00		€ 101.208,00	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza portale entro il 28/03/2026)	Procedura da avviare	Contrattualizzazione realizzata in data 01/07/2025. Emesso decreto di finanziamento prot. 6186 del 15/04/2025. Candidatura inviata in data 30/01/2025 (prot. 1575/2025)
		CUP	B81C22002590006						Aggiudicazione				
		CUI							Contratto	Concluso			
		COD. INV.							Realizzazione	Procedura da avviare			

NOTA BENE

12D	2.2.3 SUAP SUE (ENTI TERZI)	CIG		Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni	€ 11.869,40		€ 11.869,40	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza portale entro il 31/01/2026)	Procedura da avviare	Contrattualizzazione realizzata in data 02/10/2025. Emesso decreto di finanziamento prot. 7484 del 06/05/2025. Candidatura inviata in data 26/02/2025 (prot. 3084/2025)
		CUP	B81F25000140006						Aggiudicazione				
		CUI							Contratto	Concluso			
		COD. INV.							Realizzazione	Procedura avviata			

NOTA BENE

13D	1.3.1 ANNCSU	CIG		1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - acquisto di 1 servizi	€ 9.506,14		€ 9.506,14	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso		Data conclusione attività (scadenza portale entro il 12/11/2025)		Procedura da avviare	Candidatura inviata in data 02/07/2025, codice identificativo della candidatura 115230. Emesso decreto di finanziamento PROT. 13030 del 13/08/2025.
		CUP	B41J25000160006						Aggiudicazione					
		CUI							Contratto					
		COD. INV.							Realizzazione					

NOTA BENE

14D	2.2.3 SUAP SUE_SUE	CIG		- Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2. - Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"	€ 7.286,52		€ 7.286,52	Dott. Piera Ghirardini	Pubblicazione avviso				Procedura da avviare	Inserimento CUP (PROT. 17210/2025). Candidatura inviata in data 23/09/2025 (15239/2025).
		CUP	B41F25000900006						Aggiudicazione					
		CUI							Contratto					
		COD. INV.							Realizzazione					

NOTA BENE